


## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE OBRAS

### Referencia:

#### CONTRATO PRINCIPAL

Contrato Nro.: MCO-GADM-E-003-2018  
Fecha firma de contrato: 02 DE MAYO DE 2018  
Contratista: ARQ. MARGOTH LAGUNA  
Monto de contrato: USD. 139.082,66  
Plazo: 120 DÍAS  
Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE BOLÍVAR, DESDE LA PLAZA GONZALES SUAREZ HASTA LA Y, PARROQUIA EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI"



En la ciudad de El Ángel a los 21 días del mes de Enero del 2019, de conformidad a los Art.81 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 124 y 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se celebra la presente Acta de Entrega-Recepción Provisional del Contrato N° MCO-GADM-E-003-2018, correspondiente al proceso, "CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE BOLÍVAR, DESDE LA PLAZA GONZALES SUAREZ HASTA LA Y, PARROQUIA EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI", al tenor del siguiente contenido.

### 1.- COMPARECIENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Espejo en calidad de entidad contratante, representada por: El Arq. Carlos Puetate (DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS-ADMINISTRADOR DE CONTRATO), Ing. Franklin Pulles (FISCALIZADOR DEL PROYECTO CDC-GADME-002-2018), Arq. Andrés Salcedo (DELEGADO COMO OBSERVADOR DEL PROCESO DE RECEPCIÓN), Ing. Diana Portilla (DELEGADA COMO OBSERVADOR DEL PROCESO DE RECEPCIÓN) y por otra parte la Arq. Margoth Laguna, en calidad de (CONTRATISTA), se constituye en el lugar de la obra con el objeto de constatar, liquidar los trabajos y proceder a realizar la entrega RECEPCIÓN PROVISIONAL de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

### 2.- ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, determinó las diferentes soluciones de obra a construirse en la provincia del CARCHI y de acuerdo con lo previsto en la LOSNCP y su Reglamento General, seleccionó a los contratistas para la ejecución de los trabajos descritos en el contrato respectivo.

El contrato MCO-GADM-E-003-2018, para la construcción de la obra se suscribió el 02 de mayo de 2018, en la ciudad del Ángel Provincia del CARCHI en conformidad con lo dispuesto en los pliegos del proceso de Menor Cuantía: Código MCO-GADM-E-003-2018 y la Resolución de Adjudicación No. 017-2018-LCL-A del 12 de abril de 2018.

### 3.- OBJETO DEL CONTRATO

Con los antecedentes indicados la Arq. MARGOTH LAGUNA (Contratista), se comprometió y obligó a ejecutar los trabajos del contrato MCO-GADM-E-003-2018, "CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE BOLÍVAR, DESDE LA PLAZA GONZALES SUAREZ HASTA LA Y, PARROQUIA EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI", por un monto de USD. 139.082,66 + IVA y un plazo de 120 días; no se aplicó ningún Reajuste de Precios y la contratista renuncia al reajuste.

### 4.- PRESUPUESTO CONTRATADO

Con los antecedentes expuestos, el contratista ejecuto las obras indicadas conforme al siguiente detalle:

**PRESUPUESTO CONTRATO PRINCIPAL: USD: 139.082,66 no incluye IVA**

### 5.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Los rubros ejecutados por el contratista, medidos en obra y aceptados por las partes se hallan consignados en el resumen de las planillas del siguiente detalle:

#### 5.1.- PLANILLA DE CONTRATO PRINCIPAL (RUBROS CONTRACTUALES)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNID	P UNITARIO	CONTRATADO		EJECUTADO CONTRACTUAL		INCREMENTOS EN RUBRO		TOTAL EJECUTADO	
				CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
001	REPLANTEO DE EJES EN VÍAS	ML	0,25	1.200,00	300,00	601,05	150,26	-	-	601,05	150,26
002	EXCAVACIÓN A MANO EN SUELO	M3	5,40	65,00	351,00	65,00	351,00	631,39	3.409,50	696,39	3.760,50
003	RELLENO COMPACTADO CON PIZÓN	M3	5,45	60,00	327,00	60,00	327,00	148,20	807,69	208,20	1.134,69
004	ADOQUINADO DE CALLES RESISTENCIA 350KG/CM2	M2	14,48	5.400,00	78.192,00	5.045,24	73.055,08	-	-	5.045,24	73.055,08
005	ALZADA-BAJADA POZOS DE REVISIÓN	U	107,44	10,00	1.074,40	6,00	644,64	-	-	6,00	644,64
006	BERMA DE HORMIGÓN SIMPLE Fc= 280KG/CM2	M3	144,85	12,00	1.738,20	3,09	447,59	-	-	3,09	447,59
007	SUMIDERO DE CALZADA D= 400MM	U	243,30	15,00	3.649,50	15,00	3.649,50	6,00	1.459,80	21,00	5.109,30
008	BORDILLO DE HORMIGÓN SIMPLE TIPO A Fc= 180KG/CM2	ML	17,04	1.200,00	20.448,00	1.127,07	19.205,27	-	-	1.127,07	19.205,27
009	HORMIGÓN SIMPLE Fc= 180KG/CM2	M3	126,74	9,00	1.140,60	8,19	1.038,00	-	-	8,19	1.038,00
010	SUB BASE CLASE 3	M3	20,03	250,00	5.007,50	250,00	5.007,50	159,07	3.186,17	409,07	8.193,67
011	ACERAS DE H.S Fc= 180KG/CM2	M2	14,84	1.800,00	26.712,00	1.442,26	21.403,14	-	-	1.442,26	21.403,14
012	DESALOJO DE ESCOMBROS	M3	3,50	40,00	142,40	40,00	142,40	383,58	1.365,54	423,58	1.507,94
					139.082,66		25.421,38		10.228,70		135.650,04



### 5.2.- PLANILLA INCREMENTOS DE OBRA

No existe

### 5.3.- PLANILLA RUBROS NUEVOS

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNID	P. UNITARIO	CONTRATADO		EJECUTADO CONTRACTUAL		INCREMENTOS EN RUBRO		TOTAL EJECUTADO	
				CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
001	TUBERIA DE HORMIGON CENTRIFUGADO 600MM	ML	83.26	27.00	2.248,02	27.00	2.248,02			27.00	2.248,02
002	ACERO DE REFUERZO FY-4200KG/CM2	M3	1,69	65,29	110,34	65,29	110,34			65,29	110,33
					<b>2.358,36</b>		<b>2.358,36</b>				<b>2.358,33</b>

### 5.4.- PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO

No existe

### 6.- LIQUIDACION DE PLAZOS

DESCRIPCION	FECHA
Plazo Contractual	120 Días
Fecha suscripción de contrato	miércoles, 02 de mayo de 2018
Fecha entrega anticipo	miércoles, 05 de septiembre de 2018
Fecha de inicio de obra	miércoles, 05 de septiembre de 2018
Fecha terminación de contrato	miércoles, 02 de enero de 2019
Ampliación de plazo	-
Fecha suspensión de trabajos	-
Fecha de reinicio	-
Tiempo suspensión	-
Plazo ejecutado	120 Días
Fecha de recepción según contratista	miércoles, 02 de enero de 2019
Pazo total consumido	120 Días
Mora	-

### 7.- FORMA DE PAGO

Como se menciona en la cláusula sexta del contrato relacionada con la forma de pago numeral 6.4 del contrato concierne a la "CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE BOLÍVAR, DESDE LA PLAZA GONZALES SUAREZ HASTA LA Y, PARROQUIA EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI", el monto de la obra se cancelará contra presentación de planillas mensuales, entregadas por el contratista al Administrador del contrato y previamente aprobadas por la fiscalización.

De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo legalmente establecido.

### 7.1.- LIQUIDACIÓN DE PLANILLAS

PLANILLAS	LIQUIDACION DE PLANILLAS				
	MONTO	MULTAS	ANTICIPO	DESCUENTOS	TOTAL PAGAR
Planilla Nro. 01 (Avance)	22.757,54	-	11.378,77	-	11.378,77
Planilla Nro. 02 (Avance)	24.488,14	-	12.244,07	-	12.244,07
Planilla Nro. 03 (Avance)	48.588,42	-	24.294,21	-	24.294,21
Planilla Nro. 04 (Liquidación)	39.815,98	-	21.624,28	-	18.191,70
Planilla Nro. 01 (Incrementos)	-	-	-	-	-
Planilla Nro. 01 (Rubros Nuevos)	2.358,36	-	-	-	2.358,36
Planilla Nro. 01 (Complementario)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>138.008,44</b>	<b>-</b>	<b>69.541,33</b>	<b>-</b>	<b>68.467,11</b>

### 8.- LAS GARANTÍAS

Las garantías presentadas en el presente contrato se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP y 118 del Reglamento General de la LOSNCP. La Contratante, a través del Administrador del Contrato.

### 9.- MULTA

El Contratista no incurrió en multas en la entrega del objeto del contrato.

### 10.- ENTREGA Y RECEPCIÓN PROVISIONAL

En virtud de los antecedentes expuestos, de las cláusulas precedentes, de los informes técnicos de Administración y Fiscalización, encontrándonos dentro del plazo establecido tiempo y en cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula Décima Sexta del Contrato Nro. **MCO-GADM-E-003-2018**, y del Art. Nro. 81 de la LOSNCP en concordancia con el Art. 124 Y 125 del RGLOSNCP, la Arq. Margoth Laguna, en su calidad de CONTRATISTA, realiza la entrega provisional de la obra ejecutada en la Provincia del Carchi, Cantón Espejo, Parroquia El Ángel; por su parte el GAD Municipal de Espejo, en su calidad de entidad CONTRATANTE y contando previamente con la conformidad y aceptación del Banco de desarrollo del Ecuador como entidad Prestante, recibe de manera provisional la obra perteneciente a la "CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE BOLÍVAR, DESDE LA PLAZA GONZALES SUAREZ HASTA LA Y, PARROQUIA EL ÁNGEL, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI".

### OBSERVACIONES:

De acuerdo a la cláusula décima séptima, el contratista deberá realizar la revisión y arreglo de:

- El fundido del perímetro de los sumideros de calzada D= 400mm que se encuentren trizados
- Adoquines que se encuentran quebrados y defectuosos
- Borneros que se encuentran quebrados y defectuosos
- Hundimientos en la vía de adoquinado


- Además debe realizarse el mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra entre la recepción provisional y la definitiva; para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

### 11.- RATIFICACIÓN


Los participantes se ratifican en el contenido de la presente Acta y para constancia de ella la suscriben en siete ejemplares del mismo tenor y valor. En la ciudad de El Ángel a los 21 días del mes de enero de 2019.




ARQ. CARLOS PUETATE  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO




ING. FRANKLIN PULLES  
FISCALIZADOR



ARQ. MARGOTH LAGUNA  
CONTRATISTA



ARQ. ANDRÉS SALCEDO  
DELEGADO INSTITUCIONAL



ING. DIANA PORTILLA  
DELEGADA INSTITUCIONAL

Nota: Los delegados solamente reciben el proyecto terminado con las observaciones indicadas; ya que no participaron durante el proceso constructivo no son responsables de dicha construcción.